

Oversigt over anlægsarbejder

Total

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010
Økonomiudvalget	62.853	37.352.494	24.527.890	18.305.251	6.101.313
Udvalg for Plan og Miljø	6.258.740	4.169.497	4.394.307	1.705.315	2.688.992
Udvalg for Teknik og Forsyning	45.326.279	27.716.578	27.815.587	11.046.954	16.768.633
Udvalg for Kultur og Fritid	0	2.114	0	2.114	-2.114
Udvalg for Børn og Undervisning	14.200.000	11.120.562	12.195.284	9.112.846	3.075.865
Udvalg for Sundhed og Ældre	212.826.865	168.249.389	24.209.922	59.130.503	10.413.639
Udvalg for Social og Handicap	47.029.200	4.462.409	18.356.441	4.462.409	13.894.032
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0	0
Byggemodning	0	-23.837.938	30.078.890	13.381.299	15.895.011
Salg af grunde	0	0	0	0	0
I alt	325.703.937	229.235.105	141.578.321	117.146.691	68.835.371

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling
Økonomiudvalget	-6.985.450	-4.639.045	-2.346.405
Udvalg for Plan og Miljø	0	0	0
Udvalg for Teknik og Forsyning	-12.738.512	2.498.693	-15.237.205
Udvalg for Kultur og Fritid	14.880.409	15.354.382	-473.973
Udvalg for Børn og Undervisning	13.219.022	13.278.968	-59.946
Udvalg for Sundhed og Ældre	63.838.656	62.271.337	-1.871.253
Udvalg for Social og Handicap	1.600.000	1.684.117	-84.117
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0
Byggemodning	615.000	610.093	4.907
Salg af grunde	-20.000.000	-14.573.236	-5.426.764
I alt	54.429.125	76.485.309	-25.494.756

Økonomiudvalg

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Salg af Bakkegade 1A-B, Kvong	-385.000	-437.806	-385.000	-437.806	52.806	ok - afventer tinglysning og endelig skøde
Salg af Frederiksberg 17A og B, Henne	0	2.950	-2.950	0	-2.950	ok - forventes udbudt til salg i 2010
Salg af Fyrrevænget 10A-10D, Årre	0	4.263	0	4.263	-4.263	ok - forventes udbudt til salg i 2010
Salg af Frederiksberg 13A og 13B, Henne	0	9.040	0	9.040	-9.040	ok - ejendommen er udbudt til salg november 2009
Blåvandshuk - Blåvandshuk Fyr	447.853	186.229	261.624	0	261.624	Vedligeholdelsesarbejder Blåvand Fyr + fyrmesterbolig
Salg af Isbjerg Møllevej 68, Varde	0	11.670	-2.950	8.720	-11.670	ok - Stuehus udbudt til salg ingen bud - evt. fornyet udbud i 2010
Campus	0	26.453.547	15.516.968	18.016.829	-2.621.187	Projektet forventes afsluttet i 2012
Køb og renovering af bygn. 3 og 4 ved Varde Sygehus	0	10.872.294	9.140.198	453.898	8.686.300	Projektet forventes afsluttet i 2010 - Mangler købssum
Administrationsbygning - projekt 7-1 - Fælles udgifter	0	250.307	0	250.307	-250.307	Projektet forventes afsluttet i 2013 - Frigivet 3,5 mio kr. 2009
I alt	62.853	37.352.494	24.527.890	18.305.251	6.101.313	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Salg af fast ejendom - rest budgetbeløb	-2.583.000	0	-2.583.000	717.761
Salg af Skovvej 2, Oksbøl	-425.000	-445.213	20.213	698.264
Salg af Enghavevej 9, Outrup	-357.000	-361.376	4.376	698.299
Salg af Houstrupvej 134, Nr. Nebel	-973.000	-976.719	3.719	698.308
Salg af Vesterlundvej 2,4 og 6, Nr. Nebel	-620.000	-642.150	22.150	698.318
Salg af Lindealle 5, Ølgod	-284.000	-278.180	-5.820	718.413
Salg af Blåvandvej 38A, Blåvand	-660.000	-667.762	7.762	698.320
Salg af Grønnegade 5, Agerbæk	-355.000	-344.640	-10.360	718.543
Salg af Dalgårdsvej 22, Oksbøl	0	4.775	-4.775	717.952
Salg af Torvegade 17, Lægehuset - Oksbøl	0	33.000	-33.000	718.083
Salg af Bakkesgårdsvej 4-6, Ansager	-960.000	-960.780	780	705.715
Anlægsbudget - fremrykkede anlæg i 2009	231.550	0	231.550	
I alt	-6.985.450	-4.639.045	-2.346.405	

Udvalg for Plan og Miljø

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Ølgod - fælles friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	2.000.232	1.693.884	335.936	29.588	306.348	Afsluttes i 2010 - mangler 2 erstatningsgarager
Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by (P2)	2.100.258	2.288.485	1.906.617	1.495.095	411.522	Del af program for Byfornyelse i Ølgod og refusion fra Staten forudsætter at projektet er gennemført senest september 2012
Byfornyelse - Varde Kommune - generel - 2007	548.250	4.996	541.754	-1.500	543.254	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes færdig i 2010
Ølgod - Bygningsfornyelse P1 (del af områdefornyelse)	1.000.000	127.668	1.000.000	127.668	872.332	Del af program for Byfornyelse i Ølgod og refusion fra Staten forudsætter
Bygningsfornyelse (byfornyelse) - generel 2009	500.000	0	500.000	0	500.000	at projektet er gennemført senest september 2012
Etablering af beplantningen ved Håndværkervej, Varde 80	110.000	54.464	110.000	54.464	55.536	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes færdig i 2010
I alt	6.258.740	4.169.497	4.394.307	1.705.315	2.688.992	Afsluttes i 2010 - der mangler underbeplantning og efterbeplantning af træer.

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Ingen afsluttede anlæg i 2009.	0	0	0	
I alt	0	0	0	

Udvalg for Teknik og Forsyning

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Dok. Nr.	Statusbeskrivelse
Forhøjelse af puljen til udvending vedligeholdelse/renovering	512.410		512.410	0	512.410		Færdiggørelse af allerede planlagte renoveringsarbejder
Ølgod - Varme og ventilation på div. Inst.	759.000	759.000	759.000	0	759.000		Energibesparende foranstaltninger igangsættes når alle ejendomme har fået udført en energirapport
Anlæg og renovering af legepladser	200.000	15.406	200.000	15.406	184.594		Alle offentlige legepladser er gennemgået for fejl og mangler og i 2010 skal disse legepladser genopbygges i.h.t dansk standard for legepladser
Oprydning i Varde Sommerland	150.000	0	150.000	0	150.000		Oprydning af sidste miljøbelastet affald
Ølgod - Skovrejsning, etape 1	105.000	101.183	16.921	13.104	3.817		De resterende midter er i regulering af stier og rennøelse af nytplantning
Ølgod - Skovrejsning, etape 2	326.000	317.882	32.348	24.230	8.118		De resterende midter er i regulering af stier og rennøelse af nytplantning
Etablering af stillepladser	500.000	0	500.000	0	500.000		ok-udføres i 2010.
Etablering af salthal, Sig	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000		ok-udføres i 2010.
Etablering af ny materielgård i Sig	6.900.000	6.678.653	1.503.200	1.281.853	221.347	690.211	Færdiggørelse i 2010
Oksbøl - sti langs Tanne Hedevej	2.267.869	2.189.431	78.438	0	78.438	690.240	De sidste opretninger i asfalt udføres i 2010.
Gl. Varde - Cykelstier i forb. med Sct. Jacobi Skole, stianla	4.900.000	4.144.708	813.553	58.261	755.292	690.276	Til sikring af fodgængerovergang ved Krogen og ITS ved Vestervold / Skolegade i Varde -udføres i 2010 når arbejdet ved Krogen er færdig. ITS så snart det er frostfri
Gl. Varde - Cykelbaner i Sig (hævet flade ved udkørslen til	1.298.000	767.774	522.390	0	522.390		Undersøger om det er muligt at forbedre trafikafvikling i kryds (analyse af Vestkystvejen) udføres i 2010.
Ølgod - stier	300.000	202.991	96.908	0	96.908		Der er i 2006 i Gl. Ølgod kommune afsat 100.000 kr. til cykelsti Hodde.
Ølgod - Vej- og belægningsarb. Tistrup station	51.000	0	51.000	0	51.000		Opretning af belægning ved Tistrup Station udføres i 2010.
Ølgod - renovering af torv i Tistrup	657.000	274.340	654.343	129.162	525.181		Projektet udføres i 2010 sideløbende med ledningsarbejde og belægningsarbejde i Stogade.
Blåvandshuk - Østergade vejområde, Oksbøl - etape 1 + 2	1.550.000	1.397.324	177.431	24.755	152.676		Opretning af projekteringsfil og flytning af skilte udføres i 2010.
Stianlæg over Skolevej, Varde	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		Projektet har afventet udvidelse af Krogen, byggeriet forventes færdigt sommer,, anlægsarbejde på sti opstartes herefter-udføres i 2010.
Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde	2.800.000	1.126.338	2.781.879	1.108.217	1.673.662	690.490	Udføres i 2010 anlæg færdig april, slidlag efterår 2010
Pulje til cykelstier	8.000.000	0	6.657.707	5.155.166	1.502.541	690.495	OK - Samlet budgetpulje til cykelstier - forbrug fremgår af de enkelte steder
Vejbro Hesseldalvej - genopretning af Varde Å	2.700.000	196.018	2.692.713	188.731	2.503.982	690.497	Projektet afsluttes i maj 2010
Ølgod Helhedsplan - overført fra 0.15 Byformvelse Ølgod...	1.200.000	8.054	1.200.000	8.054	1.191.946		Projektet udføres i sommer 2010 som et fællesprojekt med ledningsejere der omlægger ledninger.
Tilkørselsforhold til det gl. Jacobi-kvarter	700.000	392.716	700.000	392.716	307.284		Arbejde forventes færdigt forår 2010.
Vejdir-plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	20.000	45.026	200.000	45.026	154.974		Afventer status på Vestbanen i 2010.
Trafiksikkerhedsplaner - lysregulering Åbrinken, Ndr. Boul	1.500.000	691.169	1.500.000	691.169	808.831		Kryds Åbrinken/ Nordre Boulevard afventer tilbagebetaling fra VD omkring sikring af baneoverkørsel. Rest beløb er til Vangsgade/Storegade i Ølgod og trafikikkerheds projekter, udføres i 2010.
Cykelsti fra Tistrup til Horne	0	2.807.979	0	0	0		ok - del af samlet pulje til cykelstier. Der magler beplantning ved Stadion.
Cykelsti fra Varde til Tinghøj	0	3.303.832	0	0	0		ok - del af samlet pulje til cykelstier. Projektet er afsluttet.
Cykelsti langs Bejsnapvej, Ølgod	0	278.876	0	0	0		ok - del af samlet pulje til cykelstier. Projektet er afsluttet.

Hjertecenter - udmatrikulering og etablering af vejadgang	650.000	434.244	650.000	434.244	215.756		Projektet afventer tung anlægsarbejde med Hjertecenter er afsluttet, herefter færdiggøres vejen i forår 2010.
Campus - Ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus	4.280.000	1.096.484	2.365.346	1.096.484	1.268.862	690.576	Projektet færdiggøres i forbindelse med at Campus færdiggøres i 2010.
Cykelsti fra Vittarp til Outrup	0	105.774	0	0	0		ok - del af samlet pulje til cykelstier. Færdig primo juni 2010
Istandsættelse af adgangsvejen på Ådalsvænget	500.000	294.430	500.000	294.430	205.570		Afventer afklaring med rådgiver og entreprenør frædig maj 2010.
Trafikale forhold ved Campus	0	85.946	0	85.946	-85.946		Der arbejdes på projekterne med de trafikale forhold fra Lokalplan Campus, midler er ikke overført fra Projekt Campus.
I alt	45.326.279	27.716.578	27.815.587	11.046.954	16.768.633		

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægsbevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægsregnskab dokument nr.
Sdr. Heden Plantage - Salg af kommunal skov	-12.348.000	53.085	-12.401.085	713.827
Salg af Gl. Gellerupvej 3, Varde	-2.800.000	-2.809.722	9.722	690.223
Salg af Materielgårde	-2.910.000	0	-2.910.000	713.596
Salg af Krarupvej 2, Tistrup	-690.000	-705.000	16.000	690.270
Gl. Varde - Færdiggørelse af mindre stianlæg	500.000	498.768	1.232	690.289
Ølgod - Trafiksikkerhed, foranstaltninger	189.000	173.845	15.155	690.346
Ølgod - trafiksikkerhed, Vangsgade/Enghavevej	922.398	903.994	18.404	690.359
Vestkystvejens forlængelse	910.500	897.136	13.364	713.519
Renovering af tag på Brorsonskolen	1.257.440	1.257.440	0	690.586
Renovering af tag - brun bygning - Lykkesgårdskolen	2.230.150	2.230.147	3	690.588
I alt	-12.738.512	2.498.693	-15.237.205	

Udvalg for Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Lykkesgårdshallen - depotrum	0	2.114	0	2.114	-2.114	Projektet finansieres af FV - forventes afsluttet sommeren 2010
I alt	0	2.114	0	2.114	-2.114	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Varde - Fritidscentret, tribune/omklædning	9.380.409	8.977.419	402.990	594.992
Ølgod Svømmehal, nyt tag	1.500.000	2.026.204	-526.204	698.721
Ølgod Svømmehal, vandbehandlingsanlæg	1.745.000	2.014.457	-269.457	698.721
Hodde-Tistrup Hallen	400.000	406.131	-6.131	698.721
Helle Hallen	180.000	0	180.000	698.721
Blåvandshuk Idrætscenter	800.000	1.836.688	-1.036.688	698.721
Jacobi Hallen	75.000	0	75.000	698.721
Horne Idrætspark	137.500	92.980	44.520	698.721
Varde Fritidscenter, tagpap	562.500	503	561.997	698.721
Varde Fritidscenter, vinduer	100.000	0	100.000	698.721
I alt	14.880.409	15.354.382	-473.973	

Udvalg for Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
KMD-pil skoleområdet	4.200.000	4.196.427	2.195.284	2.188.711	0	Afsluttes i 2010
Udearealer Sct. Jacobi Skole	2.300.000	1.195.416	2.300.000	1.195.416	1.104.584	Arbejdet færdiggøres når vejrliget tillader dette.
Udbygning af Højgårdsparken og Sdr. Marken	7.700.000	5.728.719	7.700.000	5.728.719	1.971.281	Der mangler arbejder vedr. legeplads, parkeringsplads og endelig afslutning af byggeriet. Arbejdet færdiggøres når vejrliget tillader dette.
I alt	14.200.000	11.120.562	12.195.284	9.112.846	3.075.865	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Ølgod - renovering af legepladser	44.500	42.201	2.299	705.479
Renovering af natur- og tekniklokaler	5.269.522	5.269.593	-71	705.631
Renovering af legeplads Ølgod	10.000	10.000	0	705.479
IT-kabling på skolerne i 2009	2.300.000	2.301.795	-1.795	705.720
Møllehuset, Legeplads	5.000	5.000	0	705.464
Starup Børnehave	5.590.000	5.650.379	-60.379	705.731
I alt	13.219.022	13.278.968	-59.946	

Udvalg for Sundhed og Ældre

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Servicearealer, Aktivitetscentret i Ølgod	8.912.143	1.072.514	1.571.000	1.072.514	498.486	Forventes afsluttet 2010
Ældreboliger - Aktivitetscentret i Ølgod	53.290.800	23.463.632	27.916.000	23.463.632	2.852.368	Forventes afsluttet 2011 - Overførsel ændret så den stemmer med skema B
Servicearealtiskud, Bygervej 19, Nr. Nebel	-1.680.000	0	0	0	-1.680.000	Forventes afsluttet 2010
Servicearealer til 58 boliger - Svaneparken	7.075.000	4.851.018	0	3.785.105	2.223.982	Overførsel ændret, så den stemmer med skema B
Ældreboliger, 33 stk. - Svaneparken	53.875.000	35.107.225	0	27.751.463	18.767.775	Overførsel ændret, så den stemmer med skema B
Grundsald vedr. ældreboliger Svaneparken, Varde	-15.012.000	0	-12.139.000	0	-15.012.000	Overførsel ændret, så den stemmer med skema B
Ældreboliger, 39 stk. - Carolineparken	49.454.000	49.316.648	0	145.169	137.352	Mangler kun betaling af indlysningsgebyr
Servicearealer til 39 boliger - Carolineparken	7.055.000	6.973.000	0	-1.485.922		Mangler kun genetablering af græsplæne
Ældreboliger, 38 stk. - Hedebo	44.056.000	43.352.209	0	285.400		Mangler kun betaling af indlysningsgebyr
Servicearealtiskud 6 ældreboliger, Bygervej 10-20, Nr. Hedebo	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	Forventes afsluttet 2010
Servicearealer - Æblehaven, Næsbjerg	0	-28.000	0	-28.000	0	
Servicearealer, renovering af Vinkelvejcentret	816.597	1.895.110	816.597	1.895.110	-1.173.617	Inkl. Servicearealtiskud på -1.320.000 kr. Ændret i forhold til skema B
Ældreboliger - renovering af Vinkelvejcentret	1.985.325	1.724.213	1.985.325	1.724.213	261.112	Forventes afsluttet i 2010
Omlægning af madprod. i kokkenet, Carolineparken	3.239.000	521.819	4.300.000	521.819	3.778.181	
I alt	212.826.865	168.249.389	24.209.922	59.130.503	10.413.639	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Etablering af 24 p-pladser samt stianlæg ved Carolinepark	735.000	663.187	71.813	713.418
Servicearealer Byagervej 19, Nr. Nebel	17.383.286	15.664.000	-1.719.286	656.369
Salg af "Vesterled", Skovlund	-850.000	-881.137	31.137	723.800
Østbækhyemmet i Ølgod (servicearealer)	0	1.044	-1.044	
Genhusning - Varde Sygehus	0	600.931	-600.931	
Omkædningsfaciliteter på Poghoj	314.530	304.242	10.288	
Grundsalg ældreboliger Byagervej 10-20, Nr. Nebel	-1.850.000	-1.850.000	0	688.445
Ældreboliger - Byagervej 19, Nr. Nebel	57.920.512	57.920.512	0	656.369
Ældreboliger, forundersøgelser	382.428	133.256	249.172	
Ældreboliger - Byagervej 10-20, Nr. Nebel	7.339.000	7.331.993	7.007	688.445
Salg af grund og bygninger Aktivitetscentret i Ølgod	-19.304.550	-19.304.550	0	646.051
Medborgerhuset - nyt tag og vinduer	1.768.450	1.687.859	80.591	684.083
I alt	63.838.656	62.271.337	-1.871.253	

Udvalg for Social og Handicap

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Servicearealer Krogen, Varde	251.200	266.176	368.800	266.176	102.624	Afsluttes i 2010/2011
Ældreboliger, Botilbud ved Krogen	14.250.000	3.324.083	9.000.000	3.324.083	5.675.917	Afsluttes i 2010/2011.
Serviceareal Alternativt Plejecenter, Varde	3.226.000	79.436	0	79.436	-79.436	Afsluttes 2011
Alternativt Plejecenter, Varde (boliger)	22.992.000	722.965	5.500.000	722.965	4.777.035	Afsluttes 2011
Atriumgård på Jægumsvej 44 (Krogen)	830.000	0	830.000	0	830.000	Afsluttes i 2010
Bc-Østervang, fælles arealer i 2 enheder	880.000	30.952	107.641	30.952	76.689	Afsluttes i 2010. (Der skal overføres 580.359 kr. fra drift i 2010)
Frisvadvej 1C (Adm. og Café)	2.100.000	38.797	50.000	38.797	11.203	Afsluttes i 2010. (Der skal overføres 1.310.000 kr. fra drift 2010)
Døgntilbud for sindslidende	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	
I alt	47.029.200	4.462.409	18.356.441	4.462.409	13.894.032	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Etablering af nøglebokssystem	1.600.000	1.684.117	-84.117	536.835
I alt	1.600.000	1.684.117	-84.117	

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Ingen anlægsprojektet på dette udvalgsområde						
I alt	0	0	0	0	0	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Ingen anlægsprojektet på dette udvalgsområde				
I alt	0	0	0	0

Byggemodning

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Boligformål		-11.179.160	21.876.715	12.719.791	8.295.907	Overførsel er korr. for budgetreg. 002845 "Hegnsgårdsvej" (-905.000 kr.)
Dispositionsplan Varde Midtby Slotsgade/Torvegade					-39.324	Finansiering af byggemodningskonto
Erhvervsformål		-12.658.778	8.202.175	661.508	7.638.428	Korr. for handelsomkostninger
I alt	0	-23.837.938	30.078.890	13.381.299	15.895.011	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Ubestemte formål	615.000	610.093	4.907	706.108 , 717.680
I alt	615.000	610.093	4.907	

Salg af grunde

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Rådigheds- beløb i 2009	Forbrug i 2009	Overførsel fra 2009 til 2010	Statusbeskrivelse
Ingen igangværende						
I alt	0	0	0	0	0	

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. Forbrug	Afvigelse i f.t. bevilling	Anlægs- regnskab dokument nr.
Samlet salg 0.02 og 0.03 grp. 080	-20.000.000	-14.573.236	-5.426.764	537.572
I alt	-20.000.000	-14.573.236	-5.426.764	

