



Aftale om udførelse af varmt arbejde

Gjensidige

Inden arbejdet påbegyndes, skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den, der bestiller arbejdet, den udførende virksomhed samt brandvagten. Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan fx være ved tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning lodning, tørring, ukrudtsbrænding og meget mere.

Arbejdsstedet: Navn/Virksomhed: _____

Adresse: _____

Kontaktperson: _____

Bestiller af varmt arbejde:
(Den aftaleberettigede)

Navn/Virksomhed: _____

Kontaktperson: _____

Arbejdsopgave:

Arbejdssted i eller på bygningen _____

Beskrivelse af arbejdsopgave _____

Udførende virksomhed:

Firmanavn: _____

Kontaktperson: _____

Telefonnummer: _____

Udførende person(er): _____

Arbejdsperiode:

Startdato: _____ Slutdato: _____

Tidspunkt, fra kl.: _____ til kl.: _____

Brandvagt (krav):

Navn: _____

Tlf.: _____

Alarmeringsform: _____ Brandtryk findes i lokale: _____
(Fastnet-, mobiltelefon, Brandtryk)

Brandvagt afsluttes: _____ minutter efter varmt arbejdes afslutning
(minimum 60 min.)

Brandrundering interval: _____ runderinger/time
(minimum 2 runderinger/time)

ERKLÆRING

Det erklæres hermed, at retningslinjer på side 2 af denne aftaleblanket overholdes, og at relevante foranstaltninger gennemføres. Der henvises i den forbindelse til seneste udgave af Brandteknisk Vejledning 10 [BtV10].

Dato/underskrift:

Den der bestiller varmt arbejde
(Den aftaleberettigede)

Udførende virksomhed
(Indehaver eller udførende person)

Brandvagt

OPGAVER FOR DEN DER BESTILLER VARMT ARBEJDE

Før arbejdet

- Undersøge, om det er en fredet bygning, hvor specielle forhold og aftaler er gældende
- Undersøge, om der er specielle forsikringsbetingelser i forbindelse med varmt arbejde. Hvis der er specielle forhold, skal de videregives til den udførende
- Udpege brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst 1 time efter endt varmt arbejde hver dag
- Frakoble evt. automatiske brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg skal beredskabet informeres om planlagt fra- og tilkobling af ABA-anlæg. Ved frakobling i længere tid (mere end 24 timer) skal Gjensidige tillige orienteres.
- Sikre, at arbejdsstedet rengøres for brændbare materialer og støv.
- Sikre, at brandfarlige materialer og andet inventar flyttes mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages, eller det skal aftales, hvordan det planlagte arbejde kan udføres uden anvendelse af varmt arbejde.
- Sørge for, at revner og åbninger er tætnet, f.eks. ved gennemføringer og ved andet brændbart materiale
- Sikre sig, at udførende virksomhed, udførende person og brandvagt har kendskab til gældende sikkerhedskrav, herunder seneste udgave af BtV10.
- Informere udførende virksomhed om særlige risici, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v.
- Sikre, at alarmering af brandvæsenet kan ske.
- Sikre, at denne aftaleblanket gennemgås, bliver udfyldt og underskrevet, samt at en kopi bliver arkiveret forsvarligt.

Efter arbejdet

- Tilkoble evt. automatisk brandsikringsanlæg efter endt varmt arbejde

UDFØRENDE VIRKSOMHEDS / MEDARBEJDETS OPGAVER

Før arbejdet

- Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort for brændbare materialer og støv
- Kontrollere, at brandfarlige materialer og andet inventar er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages, eller det skal aftales, hvordan det planlagte arbejde kan udføres uden anvendelse af varmt arbejde.
- Kontrollere at evt. revner og åbninger er tætnet og beskyttet, f.eks. ved gennemføringer og ved andet brændbart materiale
- Sikre, at den, der udfører varmt arbejde, er i besiddelse af et gyldigt certifikat for uddannelse i varmt arbejde
- Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som f.eks. slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som foreskrevet i seneste udgave af BtV10.
- Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand.

Under arbejdet

- Udføre arbejdet iht. gældende sikkerhedskrav, herunder seneste udgave af BtV10 samt eventuelle andre specielle krav. Specielle krav noteres under "Specielle krav/særlige forhold"
- Holde arbejdsstedet under opsyn, være opmærksom på tilløb til brand og kontrollere arbejdsstedet, inden det forlades.

Efter arbejdet

- Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde
- Sikre sig – efter arbejdets afslutning – at der ikke er tilløb til brand

BRANDVAGTENS OPGAVER

Før arbejdet

- Være bekendt med arbejdets udførelse og vilkår samt fortrolig med gældende sikkerhedskrav herunder seneste udgave af BtV10.
- Kontrollere, at der er opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet og være trænet i brugen af det.
- Sikre adgang til alarmeringsmulighed (Fastnet-, mobiltelefon, eller Brandtryk).

Under arbejdet

- Være til sted og i stadig kontakt med de udførende personer, holde opsyn med arbejdet fra det varme arbejdes begyndelse og foretage planlagte runderinger. Vagten skal også opretholdes i frokostpauser m.m.

Efter arbejdet

- Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde
- Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde.

Specielle krav/Særlige forhold

- Notér: _____